

Утверждаю:
Директор МКП Егорьевского района
«Мираж»

С.Н.Бойко



План график по подготовке объектов теплоснабжения
МКП Егорьевского района «МИРАЖ» к отопительному сезону 2025-2026 года.

Согласованно:
Глава Егорьевского района
Алтайского края

М.В.Нуйкин



Перечень, вид работ, наименование оборудования, материалы	Ед. изм	Кол-во Объем	Срок исполнения
с. Новоегорьевское			
Комплексная «ЦРБ»			
Ремонт внутренних помещений(цемент,известь,краска)	кг	100/10/14	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода металл Ф 159 мм котельная – разводящий колодец №1	м	90	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода металл Ф 108 мм ул. Больничная 9 – ул. Больничная 6	м	90	Май-Сентябрь
Замена запорной арматуры			
Диаметр 150мм задвижка	шт.	2	Май-Сентябрь
Диаметр 100мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 80мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 50мм задвижка	шт	4	Май-Сентябрь
Диаметр 32мм кран шаровой приварной	шт	4	Май-Сентябрь
Ремонт электрооборудования(пускатель магнитный серии КМИ 11811)	шт	2	Май-Сентябрь
Утепление теплоотрасы			

Φ159	м	37м. (4рулонное мин.ваты, 2 рулонное паро- гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Φ108	м	36м. (4рулонное мин.ваты, 2 рулонное паро- гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Φ76	м	29м. (2 рулонное мин.ваты, 1 рулона паро- гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Комельная «Школьная»			
Замена магистрального трубопровода на ППР Φ 75 мм Ул. Кирова 20-ул. Кирова 29	м	200	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода на ППР Φ 75 мм комельная - ул.Ленина	м	320	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода на ППР Φ 100 мм Здание суда - ул.Кирова 20	м	400	Май-Сентябрь

Ремонт электрооборудования(пускатель магнитный серии КМИ 35012 , КМИ 11811)	шт	КМИ 35012-2шт, КМИ 11811-2шт	Май-Сентябрь
Ремонт внутренних помещений(цемент,известь,краска)	кг	100/10/14	Май-Сентябрь
Утепление теплоотрасы			
Ф159	м	40м.(4рулонное мин.ваты, 2 рулонное паро-гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Ф108	м	117м. (12 рулонное мин.ваты, 7 рулонное паро-гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Ф76	м	137м. (7 рулонное мин.ваты, 4 рулонное паро-гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Замена запорной арматуры			

Диаметр 150мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 100мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 80мм задвижка	шт	4	Май-Сентябрь
Диаметр 50мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 32мм кран шаровой приварной	шт	6	Май-Сентябрь
Компельная «Сибирь»			
Замена магистрального трубопровода на ППР Ф 75 мм разводной колодец №1 - пер Школьный 52	м	320	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода на ППР Ф 50 мм магистраль- пер Школьный 61	м	100	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода метал Ф108 мм котельная- пер. 50 лет Октября	м	200	Май-Сентябрь
Замена запорной арматуры			
Диаметр 100мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 50мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 32мм кран шаровой приварной	шт	6	Май-Сентябрь

Ремонт электрооборудования(пускатель магнитный серии КМИ 11811)	шт	2	Май-Сентябрь
Ремонт внутренних помещений(цемент,известь,краска)	кг	100/10/14	Май-Сентябрь
Утепление теплотрассы			
Ф108	м	431м. (44 рулонное мин.ваты,24 . рулонное паро-гидрозащищты)	Май-Сентябрь
Ф57	м	144м.(9 рулонное мин.ваты,.5 рулонное паро-гидрозащищты)	Май-Сентябрь
Компльная «Центральная»			
Замена запорной арматуры			
Диаметр 150мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 100мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 80мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь

Диаметр 50мм задвижка	шт	4	Май-Сентябрь
Диаметр 32мм кран шаровой приварной	шт	4	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода на ППР Ф 50 мм магистраль- пер. Школьный 24	м	48	Май-Сентябрь
Замена магистрального трубопровода на ППР Ф75 мм котельная – ул. Комарова 1	м	700	Май-Сентябрь
Ремонт внутренних помещений(цемент,известь,краска)	кг	100/10/14	Май-Сентябрь
Ремонт электрооборудования(пускатель магнитный серии КМИ 35012)	шт	2	Май-Сентябрь
Утепление теплотрасы			
Ф108	м	131м. (13 рулонов мин.ваты, 7 рулонов паро- гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Ф57	м	16м. (1 рулона мин.ваты, 1 рулон паро- гидрозащиты)	Май-Сентябрь
Котельная «Сросны»			
Ремонт внутренних	кг	100/10/14	Май-Сентябрь

помещений(цемент,известь,краска			
Замена запорной арматуры			
Диаметр 200мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Диаметр 100мм задвижка	шт	2	Май-Сентябрь
Ремонт электрооборудования(пускатель магнитный серии КМИ 22510, КМИ 35012)	шт	КМИ 22510- 1 шт, КМИ 35012- 1 шт.	Май-Сентябрь
Замена кабельной линии на дымосос(кабель ВВГ 4*2,5)	м.	30	Май-Сентябрь